



**COMUNE DI PADOVA**

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali



## "RIQUALIFICAZIONE VIE GRASSI/MARONCELLI"

Importo complessivo €250.000,00

**PROGETTO ESECUTIVO**

N° Progetto  
001

nome file  
\_copertina.dwg

ottobre 2020

LLPP  
OPI2020/042  
CUP H97H20001110004

Elaborato

**H**

**CRONOPROGRAMMA**

**Progettisti**

arch. Alberto Marescotti  
geom. Daniele Pettenello  
geom. Alessandra Agosti

**Rup**

ing. Massimo Benvenuti

**Capo Servizio**

ing. Massimo Benvenuti

**Capo Settore**

ing. Emanuele Nichele

## PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)		0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180																																	
Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est Percorso ciclopedonale																																giorni	settimane	U/Giorno medio per tipo di lavorazione	U/Giorni per tipo di lavorazione
installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di stoccaggio, ecc.)																																2	2	4	16
allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di lavorazione)																																2	2	2	8
demolizioni: rimozione di cordonate stradali																																1	9	4	36
demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale																																4	4	2	32
scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria																																2	2	4	16
movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio																																2	16	2	64
sovrastuttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di cava, fondazione, binder, e manto																																2	6	2	24
posa di cordonate stradali																																2	12	2	48
impianto di pubblica illuminazione																																1	3	2	6
posa di pavimentazione pedonale																																2	5	2	20
pavimentazione manto d'usura																																1	4	2	8
opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature																																1	4	2	8
segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare																																1	1	2	2
smontaggio del cantiere e dei servizi																																1	1	2	2
PRESENZE SETTIMANALI		0 0 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1																														totale presenze	totale uomini giorno - medie per lavorazione	totale uomini/giorno	
PRESENZE MENSILI		14 16 17 15 12 13																														87	34	290	

[illegible]