

LOCALITA' : Via Col Moschin, 3 - PD COOPERATIVA SOLARIS

	Descrizione delle principali fasi di intervento	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	Uomini/giorni
0	INDAGINE CONOSCITIVA							2
1	ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisoria, ecc.							6
2	ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI							20
3	DEMOLIZIONE INTERNE E COPERTURA							20
4	CARTONGESSI							10
5	NUOVA COPERTURA IN LEGNO E RINFORZII							40
6	IMPIANTISTICA E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE							30
7	SOTTOFONDI E MASSETTI							12
8	LATTONERIE							10
9	SOGLIE E DAVANZALI							6
10	PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTI							20
11	SERRAMENTI							10
12	TINTEGGIATURE E OPERE DI FINITURA							20
13	SMANTELLAMENTO CANTIERE							2