

COMMITTENTE:



Aps Holding s.p.a.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova

IL DIRETTORE FUNZIONALE  
Dott. Ing. Diego Galiazzo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gaetano Panetta

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

SDAprogetti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI



## ITALFERR - SDA PROGETTI - ERREGI - PINI ITALIA

### PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3

#### PARTE GENERALE

#### CRONOPROGRAMMA GENERALE

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
Dott. Ing. Luca Bernardini

SCALA :

1:5000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NP00 00 D 13 PL CA0000 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	RTI	Maggio 2020	RTI	Maggio 2020	A. Peresso	Maggio 2020	L. Bernardini Maggio 2020
B	Emissione a seguito commenti	RTI	Dicembre 2020	RTI	Dicembre 2020	A. Peresso	Dicembre 2020	L. Bernardini Dicembre 2020

ITALFERR - SDA  
COORDINATORE UNICO E INGEGNERE DEL SISTEMA  
Arch. Gaetano Panetta  
Ordine n. 11/08/2020

Nome file: NP0000D13PLCA0000001B

n.Elab.:

SIR 3 PADOVA

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Anno 1								Anno 2								Anno 3								Anno 4								Anno 5																	
				M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	
1		<b>CRONOPROGRAMMA GENERALE</b>	<b>1461 g</b>																																																		
2		CONSEGNA PD		▶ CONSEGNA PD																																																	
3		Validazione PD	45 g	▶																																																	
6		ITER AUTORIZZATORIO	220 g	▶																																																	
7		Screening Ambientale	120 g	▶																																																	
10		Procedimento - Espropri	45 g	▶																																																	
13		CDS	90 g	▶																																																	
16		CONSIGLIO COMUNALE		◆ CONSIGLIO COMUNALE																																																	
17		Variante urbanistica	90 g	▶																																																	
20		APPROVAZIONE MINISTERO		◆ APPROVAZIONE MINISTERO																																																	
21		GARA DL	120 g	▶																																																	
24		PREARAZIONE GARA DI APPALTO INTEGRATO	90 g	▶																																																	
27		GARA APPALTO INTEGRATO	180 g	▶																																																	
30		Stand Still	35 g	▶																																																	
33		AFFIDAMENTO APPALTO		◆ AFFIDAMENTO APPALTO																																																	
34		Progettazione esecutiva Appaltatore	75 g	▶																																																	
37		Verifica progettazione esecutiva	45 g	▶																																																	
40		Attività propedeutiche	45 g	▶																																																	
43		Attività di realizzazione	570 g	▶																																																	
44		CANTIERE A (0+000 - 0+390)	365 g	▶																																																	
107		CANTIERE B (0+390 - 0+620)	180 g	▶																																																	
122		CANTIERE C (0+620 - 0+870)	345 g	▶																																																	
161		CANTIERE D (0+870 - 1+280)	180 g	▶																																																	
177		CANTIERE E 0+1280 - 1+660	215 g	▶																																																	
207		CANTIERE F (1+660 - 1+995)	186 g	▶																																																	
238		CANTIERE G (1+995 - 2+515)	311 g	▶																																																	
272		CANTIERE H (2+515 - 3+940)	270 g	▶																																																	
317		CANTIERE I (3+940 - 4+450) PONTE SU CANALE SCARICATORE	570 g	▶																																																	
339		CANTIERE L 4+450 - 5+345)	445 g	▶																																																	
504		CANTIERE M 5+345 - 5+509, VOLTABAROZZO	570 g	▶																																																	
552		CANTIERE N GUIZZA	380 g	▶																																																	
570		COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI LINEA	420 g	▶																																																	
587		Collaudi e certificazione	300 g	▶																																																	
590		Procedure di messa in servizio	240 g	▶																																																	
593		ATTIVAZIONE SIR 3		▶ ATTIVAZIONE SIR 3 ◆																																																	