

PROGETTO ESECUTIVO

 <p>ARCH. PAOLA FRIGO</p> <p>Coordinatore</p>	<p>STUDIO BREDA PATRIZI ZANDONA'</p> <p>Ing. Bruno Breda Ing. Massimo Patrizi Ing. Damiano Zandonà</p> <p>Via Palestro n° 64/1 - PADOVA Tel: 049 8723888 - Fax: 049 8724239</p> <p>Progettazione</p>	<p>Ing. Massimo Patrizi</p>  <p>Progettista</p>
<p>OPERA: PROGETTO DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN ATTUAZIONE DEL P.U.A. "ZONA POLIFUNZIONALE DI TRASFORMAZIONE AREA PT1" APPROVATO CON DEL. C.C. N. 17 DEL 02.03.2009 CONVENZIONATO IN DATA 8 LUGLIO 2011</p>	<p>COMUNE: PADOVA</p> <p>PROVINCIA: PADOVA</p>	
<p>COMMITTENTE:</p> <p>ASPIAG SERVICE s.r.l.</p> <p>Via Bruno Buozzi, 30 - Bolzano (BZ)</p>	<p>Nome del file: 16_Cronoprogramma_lavori</p> <p>ELABORATO: Cronoprogramma lavori</p> <p>OGGETTO: Lavori di completamento della rotatoria su via S. Marco "Area ex Sidercomit" I° Stralcio con modifica del senso di circolazione</p>	<p>DATA: Maggio 2013</p> <p>N. ELABORATO: 22/30</p> <p>TAV N.:</p> <p>16</p>
<p>QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI arch. Paola Frigo (legge 22-4-41, n.633-art. 2575 e segg C.C.)</p>		

COMUNE DI PADOVA

ASPIAG SERVICE S.r.l.

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA SU VIA S. MARCO "AREA EX SIDERCOMIT" I STRALCIO CON MODIFICA DEL SENSO DI CIRCOLAZIONE

N°	NOME ATTIVITA'	LOP	DURATA	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210
1	Allestimento cantiere fisso, area deposito materiali, installazione baracche e servizi logistici, recinzioni e segnaletica temporanea generale	1	7	█														
2, 12, 22	Rimozione illuminazione pubblica esistente	1	7+7+7		█				█			█						
3, 13	Posa illuminazione pubblica	1+3	7+7	█					█									
4, 14	Realizzazione fognatura acque bianche	1	14+7		█				█									
5, 15, 23, 28, 39	Demolizione pavimentazione stradale esistente, marciapiedi, cordonate	1	7+7+7+7+7		█	█			█	█		█	█	█		█		
6, 16, 29, 40	Formazione rilevato/sottofondo stradale	1	7+7+7+7		█				█	█		█	█	█		█		
7, 17, 24, 30, 41	Formazione strato di base e bynder	2	7+7+7+7+7			█			█	█		█	█	█		█		
8, 18, 25, 31, 42	Cordonate per pista ciclabile e aiuole	1	7+7+7+7+7		█		█		█	█		█	█	█		█		
9, 19, 32	Segnaletica provvisoria	4	7+7+7				█		█	█		█	█	█		█		
10, 20, 26, 33, 37, 43	Smobilizzo cantiere da zona di lavoro	1	7+7+7+7+7+7				█		█	█		█	█	█		█		
11, 21, 27, 34, 38	Allestimento di cantiere fasi successive	1	7+7+7+7+7				█		█	█		█	█	█		█		
46	Opere di completamento finale, smobilizzo cantiere definitivo	1	7															█
35, 44	Stesa tappeto di usura	2	7+7													█		█
36, 45	Segnaletica definitiva	4	7+7															█

- IMPRESE**
- 1 Impresa principale
 - 2 Impresa asfalti
 - 3 Impresa elettricisti
 - 4 Impresa addetta alla segnaletica

- LOP**
- █ Lop 1
 - █ Lop 2
 - █ Lop 3
 - █ Lop 4

- LOTTE OPERATIVI**
- █ Impresa principale
 - █ Impresa asfalti
 - █ Impresa elettricisti
 - █ Impresa addetta alla segnaletica

- ZONE DI LAVORO**
- A █
 - B █
 - C █
 - D █
 - E █
 - F █
 - G █