



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
Servizio Infrastrutture

REALIZZAZIONE DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO FOSSETTA

1° Stralcio: via Venezian

PROGETTO ESECUTIVO

doc.

14

PROGRAMMA DEI LAVORI

Codice S2O: A580

Nome file: APPR_14_OPI_14

Il Progettista
(Ing. Carlo Fortini)



SERVIZI
ORGANIZZAZIONE
OPERE



Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it
Pec: carlo.fortini@ingpec.eu

LLPP: OPI 2017/007

CUP: H97B17000000004

Data: 23 Aprile 2018

Rup

Ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore

Arch. Luigino Gennaro

Capo Area

Arch. Luigino Gennaro

Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato

PROGRAMMA DEI LAVORI

TEMPO UTILE CONTRATTUALE: 180 giorni naturali e consecutivi

Mesi -->	1				2				3				4				5				6			
Settimane -->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE																								
Accantieramento base e viabilità di cantiere																								
Installazione box ufficio, spogliatoio e servizi per cantiere base																								
Individuazione delle quote dei pozzetti di linea relativi allo scatolare posto in via Venezian. Confronto con detti valori con i dati di progetto e confronto con la DL.																								
Tracciamenti e picchettamenti generali sia dell'area del bacino, sia del posizionamento dei pozzetti speciali in via Venezian. Ricerca dei sottoservizi presenti nell'area																								
Sondaggi con mezzi meccanici ed a mano per controllo e ricerca di sottoservizi in tutti gli interventi																								
POSA CONDOTTE E POZZETTI SPECIALI con scavo a cielo aperto																								
Scao a cielo aperto																								
Posa rete fognatura																								
Posa manufatti in cls																								
ripristino stradale																								
Ripristino conclusivo stradale																								
REALIZZAZIONE BACINO																								
Presa in possesso dell'area																								
Opere di pulizia area																								
Scavi di sbancamento																								
Verifica e Modifica del profilo del terreno																								
Realizzazione delle arginature																								
Posa delle condotte di collegamento al bacino																								
Inerbimento, finiture finali, controllo delle pendenze, verifiche																								
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO																								
Scavo e posa di manufatto in cls costituente l'impianto di sollevamento																								
Posa in opera del basamento del Quadro elettrico																								
Posa in opera delle apparecchiature idrauliche e delle pompe																								
Realizzazione delle connessioni elettriche, posa del Quadro elettrico																								
Verifiche e controllo. Prova a vuoto del funzionamento delle pompe																								
Collaudo e prova di tenuta																								
OPERE STRADALI E DI FINITURA																								
Finiture varie e smobilizzo generale del cantiere base																								

 IMPRESA PRINCIPALE

 IMPRESA SPECIALIZZATA