



# Comune di Padova

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** Lavori in Somma Urgenza relativi ad un intervento di messa in sicurezza della scarpata arginale della gola area NCT Comune di Padova Foglio 171 mappale 922

**Proprietà:** Comune di Padova

**Impresa:** La Cittadella Snc con sede in Via Vallona,98 35030 – Conche di Codevigo (PD) partita IVA 01551830282

**Intervento:** Somma Urgenza

**Importo complessivo di spesa:** € 88.000, 00 (compresi lavori, Oneri della Sicurezza e Somme a disposizione)

### VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

art. 140 del D.Lgs. n.36/2023

In data **22/05/2024**, il sottoscritto ing. Marco Forese Funzionario Tecnico del Comune di Padova, accompagnato dal capo Settore LLPP dott. Danilo Guarti, dal capo servizio arch. Diego Giaccon e il geom. Umberto Ferrara legale rappresentante della ditta La Cittadella snc di Conche di Codevigo si è recato presso l'area l'edificio citato in oggetto dopo richiesta di sopralluogo da parte di Padova Nuoto, concessionario dell'impianto sportivo, con nota inviata via pec in data 21/05/2024 con cui segnalava un dissesto nell'area golenale prospiciente la palazzina attività canoa e canottaggio.

#### **Premessa:**

Trattasi di area golenale del demanio comunale in destra idraulica del fiume Bacchiglione in località Paltana identificata al NCT foglio 171 mappale 922 ove sono ubicati gli impianti sportivi comunali Padova Nuoto e Rari Nantes.

#### **Descrizione stato di fatto:**

Il problema riguarda la scarpata arginale del fiume Bacchiglione che a seguito delle piene del fiume sono state erose con evidenti cedimenti del terreno circostante che stanno interessando anche le fondazioni dell'edificio " deposito canoe" con evidenti lesioni sulle strutture vedasi documentazione fotografica, lesioni che dovranno essere oggetto di una successiva valutazione statica non appena stabilizzata l'arginatura.

#### **Motivi dello stato di urgenza (pericolo per la pubblica o privata incolumità):**

Il problema principale è rappresentato dal cedimento della scarpata che può interessare anche le fondazioni degli edifici attigui.

#### **Cause che hanno provocato lo stato di emergenza:**

Deterioramento naturale dovuto all'erosione del fiume aggravato dalle piene del fiume e dalle continue e consistenti precipitazioni meteorologiche.

#### **Descrizione dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di emergenza per la pubblica e privata incolumità:**

Segnalazione di pericolo con idonea transennatura e cartellonistica.

Scavo di sbancamento delle rive;

Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio;

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni;

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini;

**Conclusioni e decisioni di intervento dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di emergenza:**

Per quanto sopra esposto sussistono le condizioni di cui all'art.140 del D.Lgs. n.36/202, al fine di garantire l'incolumità privata e pubblica.

L'intervento verrà eseguito secondo le eventuali prescrizioni del competente Ufficio del Genio di Civile di Padova;

Entro giornata del 28 maggio 2024, la ditta procede alla messa in sicurezza dell'area e ad organizzare l'intervento nei giorni successivi non appena raggiunti i livelli di magra.

**Termine per la consegna dei lavori per rimuovere lo stato di emergenza:**

Lavori immediati in somma urgenza in giorni 30 non appena il fiume si stabilizzerà con il livello di magra.

**Oneri e adempimenti urgenti a carico dell'impresa:**

Data la particolarità dell'intervento allo stato attuale non è possibile indicare un importo onnicomprensivo che garantisca la copertura di tutte le spese necessarie, tuttavia si valuta un importo € 80,000 (lavori ed oneri della sicurezza) quantificato in base al Prezzario Regione Veneto 2023 , oltre alle Somme a disposizione (I.V.A. 10%, per € 8.000,00) per un totale complessivo di € 88.000,00.

Il presente verbale ha valore di contratto e viene redatto in duplice copia originale, di cui uno viene consegnato all'impresa.

Allegati: Documentazione fotografica

Il Direttore dei Lavori  
ing. Marco Forese

Il R.U.P.  
ing Marco Forese

L'impresa  
La Cittadella snc